

VERBALE N° 46

dell'Assemblea di zona del C.M.F. di Aldeno tenutasi, presso la Sala della Vigna a Nomi, il giorno 8 giugno 2006 ad ore 20.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- ✓ Realizzazione nuovo impianto irriguo: incontro con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, per pianificare il calendario dei lavori;
- ✓ Piano di finanziamento dell'impianto: delibere relative;

Ad ore 20.30 il Presidente Coser Mauro, constatata e fatta constatare la validità della seduta, dichiara aperta la riunione alla presenza di n° 21 consorziati, spiegando che la prima convocazione delle ore 18.00 non si è svolta in quanto è andata completamente deserta.

Alla riunione è presente il segretario del Consorzio Sig. Beozzo Emiliano, il progettista Ing. Vivari Federico ed il Sig Cont Fiorenzo, titolare della ditta Cont Irrigazioni srl.

ad 1. il Presidente introduce l'ordine del giorno ringraziando il progettista e la ditta appaltatrice per essere presenti ed affrontare in modo preventivo tutte le argomentazioni tecniche e pratiche per la pianificazione dei lavori.

L'Ing. Vivari Federico spiega che l'inizio dei lavori avverrà, dopo la stipula del contratto e della fase di verifica burocratica, presumibilmente nel mese di luglio.

Si inizierà con la realizzazione della vasca di raccolta e la posa in opera della condotta principale, mentre il completamento all'interno degli appezzamenti avverrà solo dopo la vendemmia per evitare di arrecare danni alle produzioni.

Come risulta dal progetto la posa in opera delle aree gocciolanti sarà a carico dei singoli consorziati al fine di economizzare i costi; rimane invece a carico del consorzio l'acquisto del materiale. La scelta del tipo di gocciolatore sarà valutata sul campo di volta in volta tra il proprietario ed il progettista.

La conclusione dei lavori è prevista entro dicembre 2006, salvo gravi problemi meteorologici che potrebbero far slittare tale termine.

Per problemi o chiarimenti sugli aspetti realizzativi, i consorziati potranno far riferimento al progettista nonché direttore dei lavori, Ing Vivari Federico.

Si nomina inoltre il Sig Battistotti Enzo, quale referente locale per vigilare sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle quotidianità da risolvere, mentre, per gli eventuali imprevisti dovrà essere tempestivamente informato il Presidente del Consorzio.

Ad 2 il segretario presenta all'assemblea la previsione dei costi riparametrati sulla superficie epurata dei fondi divenuti edificabili, come chiarito nell'ultima riunione dd 6 aprile 2006:

totale superficie che si accolla il rientro del costo dell'impianto irriguo ha 15,1613
costo residuo a carico dei consorziati Euro/ha 7.157,04

A questo punto l'assemblea decide di rientrare con la parte a proprio carico di Euro/ha 7.157,04, nell'arco di anni cinque, invitando il Consiglio dei Delegati a stipulare un mutuo con un istituto di credito.

Il Presidente prende atto e chiarisce che il mutuo sarà attivo a partire da fine lavori ovvero quando sarà chiusa la contabilità finale e ci saranno i conti definitivi. Nel frattempo il Consorzio chiederà un anticipo di cassa per portare a termine le opere. La delibera è presa per alzata di mano ad unanimità dei presenti.

Ad ore 22.00, esaurito l'ordine del giorno, la seduta è chiusa.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del Consorzio e all'albo di Nomi dal 20 giugno al 20 luglio 2006 senza reclamo alcuno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE