

VERBALE n° 192

della seduta ordinaria del Consiglio dei Delegati del C.M.F. di Aldeno, tenutasi il giorno 14 dicembre 2006 ad ore 20.30, presso la sala Consigliare del Municipio - piazza Battisti, nr 1 in Aldeno, con il seguente ordine del giorno:

1. lettura del verbale precedente;
2. terzo lotto impianto irriguo Aldeno: contabilità finale lavori.
3. varie ed eventuali;

Il Presidente Coser Mauro, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta alla presenza dei Delegati Sigg. Battistotti Enzo, Beozzo Paolo, Beozzo Silvio, Cont Arrigo, Gazza Ennio e Gottardi Matteo;

ad 1 letto ed approvato il verbale nr 191.

ad 6 il Presidente informa il Consiglio che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del terzo lotto dell'impianto irriguo di Aldeno, quindi presenta il quadro riassuntivo generale dei costi per un ammontare complessivo di Euro 244.339,80, rispetto al totale ammesso a finanziamento di Euro 244.350,00 così suddivisi:

<b>RIEPILOGO LAVORI</b>	
Lordo lavori	€ 198.521,44
Oneri sicurezza	€ 4.963,03
Lavori al netto della sicurezza	€ 193.558,41
Ribasso d'asta 6,26%	€ 12.116,76
Netto lavori + oneri sicurezza	€ 186.404,68
<b>TOTALE NETTO LAVORI + ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 186.404,69</b>
<b>RIEPILOGO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese tecniche per progetto e D.L. 8%	€ 15.881,71
Spese tecniche per coordinamento sicurezza 0,5%	€ 992,61
C.N.P.A.I.A. 2%	€ 337,49
I.V.A. 20%	€ 40.723,30
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.935,11</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€ 244.339,80</b>

Il Consiglio analizzate e controllate le voci di costo, approva ad unanimità i lavori, così come proposti dalla Direzione Lavori

Quindi, considerati i pagamenti effettuati, il Consiglio approva ad unanimità il pagamento a saldo dei lavori e della progettazione come segue:

Euro 84.404,69 + oneri di legge alla ditta Hydrotech s.r.l. di Trento per un totale di Euro 101.285,63;

Euro 16.874,32 + oneri di legge allo Studio Tre s.r.l. di Cles (TN) per un totale di Euro 20.654,17;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il presente verbale è stato esposto all'albo del Consorzio dal 2 al 30 gennaio 2007, senza reclamo alcuno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE